

附件 4

“三权分置” 集群烤房建设进度验收表

项目	实施时间	验收时间	监督验收单位
用地审批、 勘察	2025 年 1 月 5 日 -25 日	2025 年 1 月 25 日	东里村委会、挂村工作队、官庄烟草站
三通一平	2025 年 2 月 5 日 -15 日	2025 年 2 月 15 日	
地圈梁及填方、排水沟	2025 年 2 月 15 日 -25 日	2025 年 2 月 25 日	
烤房设备调入	2025 年 2 月 20 日 -25 日	2025 年 2 月 25 日	
烤房主体搭建及设备 安装	2025 年 2 月 25 日- 3 月 5 日	2025 年 3 月 5 日	
烤房附属钢架棚搭建	2025 年 3 月 1 日- 3 月 15 日	2025 年 3 月 15 日	
烤房地板硬化（含道路、凉烟棚）	2025 年 3 月 15 日 -20 日	2025 年 3 月 20 日	
烤烟杆 8500 条	2025 年 2 月 15 日- 3 月 20 日	2025 年 3 月 20 日	

备注	烤房交付使用时间 2025 年 3 月 25 日
----	--------------------------